

АКТ № 116

проверки готовности к отопительному сезону 2021/2022 гг.

г. Красноярск

« 11 » \_\_\_\_\_ 08 2021 г.

Комиссия, образованная приказом главного управления образования администрации г. Красноярска от 07.06.2021 № 250/п

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "07" июля 2021 г., утвержденной Ситдиковой Т.Ю., руководителем главного управления образования администрации города

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "29" июля 2021 г. по "31" августа 2021 г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. МАОУ «КУГ № 1 – Универс», 1 корпус, ул. Корнеева, 50;

Шкорпус, ул.Корнеева,50 стр.1;

ЦДО, ул.Новосибирская,37;

Д/С «Журавушка», ул.Кириенского,120,

Д/С № 70, ул. Новая Заря , 15.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

готово к работе в отопительном периоде 2021/2022 года.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

к отопительному периоду 2021/2022 года готово. Требования по

готовности, установленные разделом 4 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103 соблюдены.

Председатель комиссии:

(подпись)

А.Н. Сигида

(расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись)

М.В. Чернышкова

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись)

С.А. Ковалев

(расшифровка подписи)

Ф.И.О. куратора по району

С.А. Пружанова

(расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получила:

"11" августа

2021 г.

Мелехова Наталья Сергеевна

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)



## Критерии оценки готовности ОУ к отопительному периоду 2021- 2022 гг.

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Красноярская университетская гимназия № 1- Универс»

(наименование образовательного учреждения)

№ п/п	Наименование	Выполнение	Примечания
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Выполнено	
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок	Выполнено	
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Выполнено	
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	удовлетворительно	
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	удовлетворительно	
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	
8	Наличие и работоспособность приборов учета, автоматических регуляторов при их наличии	Выполнено	
9	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	Выполнено	
10	Наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	Выполнено	
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Выполнено	
12	Плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено	
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	
14	Отсутствие задолженности за поставленную теплоэнергию, теплоноситель	Выполнено	
15	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоустановок	Выполнено	
16	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность	Выполнено	
17	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приказе Минэнерго №103	Выполнено	

Председатель комиссии



А.Н. Сигида

Заместитель председателя



М.В. Чернышкова

Члены комиссии:



С.А. Тютюманова



С.А. Ковалев

с учетом приписки  
к акту 2019-20



В.В. Арантsev

## Критерии оценки готовности ОУ к отопительному периоду 2021 - 2022 гг.

*Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Красноярская университетская гимназия № 1 – Универс»*

(наименование образовательного учреждения)

**МАОУ» КУГ № 1 – Универс»**

№ п/п	Наименование	Выполнение	Примечания
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Не требуется	Нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок отсутствуют.
2	Проведение проверки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Выполнено	Акт № 2021-КР/ПОС-25511 от 20.07.2021 г. (д/с «Журавушка» ул. Киренского,120); № 2021-КР/ПОС 25317 от 16.07.2021 г. (1 ступень ул. Корнеева, 50); № 2021-КР/ПОС-25113 от 14.07.2021 г. (2 ступень ул. Корнеева, 50, стр.1); № 2021-КР/ПОС-25727 от 22.07.2021 г. (ЦДО ул. Новосибирская, 37); № № 2021-КР/ПОС-25617 от 21.07.2021г. (д/с «Журавушка» ул. Новая зара, 15).
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Выполнено	Имеются в обслуживающей организации ИП "Егорова Е.В»
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	Замена стояков и батарей в пищеблоке в старшей школе (ул. Корнеева,50, стр. 1) Замена стояков и батарей в кабинетах 2-23, 2-24 старшей школы (ул. Корнеева,50, стр. 1) Ремонт труб горячего водоснабжения и отопления в подвале 2-го корпуса (ул. Корнеева,50, стр. 1) Замена приборов отопления в каб.3-10 в младшей школе (ул. Корнеева,50) Замена трубопровода диаметром 50 в подвальном помещении младшей школы (ул. Корнеева,50) Замена стояков и приборов отопления в д/с «Журавушка» в группах Ромашка, Росинка, Затеяники, Топтышка (ул. Киренского,120). Замена стояков в подвальном помещении (ул. Новосибирская 37) Замена сбросниковых кранов по стоякам в старшей школе 68 штук (ул. Корнеева,50, стр. 1) Ремонтные работы по утеплению оконных проемов в актовом зале в старшей школе (ул. Корнеева,50, стр. 1)



5	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Удовлетворительное	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах нормы тепловых пунктов, удовлетворительное.
6	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Удовлетворительное	Требуется установка балансовых клапанов по стоякам в корпусах гимназии. Во 2-ом корпусе (ул. Корнеева 50) мероприятие по установке балансовых клапанов выполнено.
7	Наличие и работоспособность приборов учета, автоматических регуляторов и их наличие	Удовлетворительное	Приборы учета имеются. Работоспособность – удовлетворительная.
8	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Удовлетворительное	Регулировка окон в старшей и подростковой школе. Заменена резина на створках оконных блоков в классах младшей и старшей школы. Промазка швов жидким пластиком в старшей школе. Ремонт кровли (промазка швов и стыков жидким битумом) в старшей школе. Ремонт канализационных труб во 2-ом корпусе (подвал, крыло А). Утепление наружных дверных блоков в группах ЦДО.
9	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	Удовлетворительное	Акты технического осмотра теплоснабжающей энергоустановки и систем теплоснабжения к отопительному сезону: № 2021-КР/ТО-19856 от 04.08.2021г.; № 2021-КР/ТО-19887 от 04.08.2021г.; № 2021-КР/ТО-19884 от 04.08.2021г.; № 2021-КР/ТО-19885 от 04.08.2021г.; № 2021-КР/ТО-19889 от 04.08.2021г
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	Имеются, соответствующ	Имеются проекты системы автоматического регулирования ИТП.ЕТР-51.ПП12-23.Р.24.01; ПП12-23.Р.24.02; ПП12-23.Р.24.03; ПП12-23.Р.24.04; ПП12-23.Р.24.05; Принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала имеются, соответствуют действительности.
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Отсутствует	Прямых соединений нет
12	Плотность оборудования тепловых пунктов	Удовлетворительная	Гидравлическое испытание трубопровода на прочность и плотность проведены в период с 15-25 июля 2021 г. ТГК-13.
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Имеются	Пломбы имеются. В целостном состоянии.

14	Отсутствие задолженности за поставленные теплоэнергию, теплоноситель	Отсутствует	Задолженность за поставленные теплоэнергию, теплоноситель отсутствует. Акты сверки проходят ежемесячно.
15	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплостановок	Имеются	ИП «Егорова Е.В.»; ООО «Энеоргоинновация»
16	Проведение испытания оборудования теплостановок на плотность и прочность	Испытание проведено	Акт № 2021-КР/ПОС-25511 от 20.07.2021 г.; № 2021-КР/ПОС 25317 от 16.07.2021 г.; № 2021-КР/ПОС-25113 от 14.07.2021 г.; № 2021-КР/ПОС-25727 от 22.07.2021 г.; № № 2021-КР/ПОС-25617 от 21.07.2021г.
17	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приказе Минэнерго №103	Удовлетворительная	Акты технического осмотра теплостановкой энергоустановки и систем теплоснабжения к отопительному сезону: № 2021-КР/ТО-19885 от 04.08.2021 г. (1 ступень ул. Корнеева, 50); № 2021-КР/ТО-19884 от 04.08.2021 г. (2 ступень ул. Корнеева, 50, стр.1); № 2021-КР/ТО-19889 от 04.08.2021г. (д/с «Журавушка» ул. Киренского,120); № 2021-КР/ТО-19887 от 04.08.2021г. (ЦДО ул. Новосибирская, 37); № -КР/ТО-19856от 04.08.2021 г. ( д/с «Журавушка» ул. Новая заря, 15).

Председатель комиссии

Заместитель председателя

Члены комиссии:

  
А.Н. Сигида

М.В. Чернышкова

  
С.А. Труханова

  
С.А. Ковалев

*с учетом присутствия*  
*Акт № 2021-КР/ПОС-25511 от 20.07.2021 г.*

г. Красноярск  
(место составления)

“ ” 20 21 г.  
(дата составления)

ПАСПОРТ № 116

готовности к отопительному периоду 2021 / 2022 гг.

Выдан \_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. МАОУ «КУГ № 1 – Универс», 1 корпус, ул. Корнеева, 50;

1 корпус, ул. Корнеева, 50 стр. 1;

ЦДО, ул. Новосибирская, 37;

Д/С «Журавушка», ул. Кириенского, 120,

Д/С № 70, ул. Новая Заря, 15.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «12» 08 2021 г. № 116.



А.Н. Сигида

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Перечень выявленных нарушений

Адрес объекта	Замечание	Срок устранения
Ул. Корнеева, 50, стр. 1	Устранение замечаний по акту № 2021-КР/ТО-19884 <i>от 04.08.2021</i>	До начала ОЗП 2022-2023
Ул. Академика Киренского, 120	Устранение замечаний по акту № 2021-КР/ТО-19889 <i>от 04.08.2021</i>	До начала ОЗП 2022-2023
Ул. Корнеева, 50	Устранение замечаний по акту № 2021-КР/ТО-19885 <i>от 04.08.2021</i>	До начала ОЗП 2022-2023
Ул. Новосибирская, 37	Устранение замечаний по акту № 2021-КР/ТО-19887 <i>от 04.08.2021</i>	До начала ОЗП 2022-2023
Ул. Новая Заря, 15	Устранение замечаний по акту № 2021-КР/ТО-19856 <i>от 04.08.2021</i>	До начала ОЗП 2022-2023

*А.В. Франциско*